



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082261-78	Nº SICONV 54508/2021	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONG	APelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DE RUAS NOS BAIRROS	DESCRiÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE CON
---------------------------	-------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO	548.002,28	% Período:	09/23 29,02%	10/23 21,85%	11/23 28,53%	12/23 20,60%	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.665,94	% Período:	100,00%											
1.2.	LOCAÇÃO DE CONTAINER	6.795,96	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	109.787,78	% Período:	25,95%	26,55%	28,62%	18,88%								
1.4.	EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO	415.339,46	% Período:	30,62%	20,94%	29,68%	18,77%								
1.5.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	7.132,36	% Período:		26,86%		73,14%								
1.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	7.280,78	% Período:				100,00%								
<b>Total: R\$ 548.002,28</b>				%:	29,02%	21,85%	28,53%	20,60%							
Período:	Repasso:	139.621,68		105.105,07	137.281,00	99.096,25									
	Contrapartida:	19.414,62		14.615,03	19.089,14	13.779,49									
	Outros:	-		-	-	-									
	<b>Investimento:</b>	<b>159.036,30</b>		<b>119.720,09</b>	<b>156.370,15</b>	<b>112.875,74</b>									
Acumulado:	%:	29,02%		50,87%	79,40%	100,00%									
	Repasso:	139.621,68		244.726,75	382.007,75	481.104,00									
	Contrapartida:	19.414,62		34.029,65	53.118,79	66.898,28									
	Outros:	-		-	-	-									
<b>Investimento:</b>	<b>159.036,30</b>		<b>278.756,39</b>	<b>435.126,54</b>	<b>548.002,28</b>										

CONGONHAL / MG

Local

terça-feira, 5 de setembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: DARIAM JONNIS JOSE DA SILVA

CREA/CAU: 174.603/D

ART/RRT: MG20221571020