



ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL - MG			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 288.724,44				DATA: 18/06/2021			
OBRA: CALÇAMENTO ESTRADA SAIDA BAIRRO DAS ALMAS			LOCAL: RUA JOSÉ JULIO MOREIRA				PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,48%	100,00%					100,00%
			Financeiro	R\$ 1.392,89	R\$ 1.392,89					
2		DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS	Físico %	15,06%	50,00%	40,00%	10,00%			100,00%
			Financeiro	R\$ 43.482,49	R\$ 21.741,25	R\$ 17.393,00	R\$ 4.348,25			
3		OBRAS VIÁRIAS (CALÇAMENTO DE RUAS)	Físico %	73,75%	30,00%	40,00%	30,00%			100,00%
			Financeiro	R\$ 212.933,60	R\$ 63.880,08	R\$ 85.173,44	R\$ 63.880,08			
4		PASSEIO E ACESSIBILIDADE	Físico %	10,71%			100,00%			100,00%
			Financeiro	R\$ 30.915,46			R\$ 30.915,46			
			Físico %							
			Financeiro							R\$ 0,00
			Físico %							
			Financeiro							R\$ 0,00
			Físico %							
			Financeiro							R\$ 0,00
			Físico %							
			Financeiro							R\$ 0,00
			Físico %							
			Financeiro							R\$ 0,00
TOTAL			Físico %	100,00%	30,14%	35,52%	34,34%	0,00%		100,00%
			Financeiro	R\$ 288.724,44	R\$ 87.014,22	R\$ 102.566,44	R\$ 99.143,79	R\$ 0,00		R\$ 288.724,44

 ENGº CIVIL - DARIAM JONNIS JOSE DA SILVA

 CREA-MG : 174.603/D

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Observações: LDI 26,67%